

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग,
मुख्यालय अनुश्रवण

संचिका संख्या-ल0सिं0मो0- PMKSY (66 Yojna)-121/2018 1616 (मो) /पटना, दिनांक- 25-08-2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
मुख्यालय अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

संजीव कुमार सुमन,
निदेशक,
प्रबोधन निदेशालय,
केन्द्रीय जल आयोग, पटना।

विषय:- प्रधानमंत्री, कृषि सिंचाई योजना-हर-खेत को पानी के तहत कार्यान्वित-66
RRR-of Water Bodies स्कीमों के वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय
अनुदान निर्गत करने से सम्बन्धित प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रसंग- आपका पत्रांक 955-59, दिनांक- 10.08.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में अंकित विसंगतियों का निराकरण निम्नवत्
है:-

1. योजना को दो वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में पूर्ण किया जाएगा।
2. योजना को मार्च 2021 तक पूर्ण करने हेतु 77.6871 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है तथा इससे 7744 हे0 सिंचाई क्षमता सृजित होगी।
3. योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा Quarterly Target प्रतिवेदन को संशोधित कर मार्च 2021 तक योजना को पूर्ण कर 77.6871 करोड़ रुपये व्यय का लक्ष्य है।
4. योजनाओं का एकरारनामा निविदित दर पर किया जाता है जो प्रायः प्राक्कलित राशि से कम होता है। इस प्रकार एकरारित राशि प्राक्कलित राशि से कम है। योजना पर एकरारनामा के विरुद्ध व्यय के साथ-साथ अन्य आकस्मिक व्यय भी होता है। स्थल की भौतिक स्थिति के अनुसार कभी-कभी कार्य में बढ़ोत्तरी भी करनी पड़ती है।

प्राक्कलित राशि में एकरारनामा के कार्य के साथ कुछ Unseen कार्य भी कराये जाते हैं।

सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं से हस्ताक्षरित संशोधित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा सचिव, लघु जल संसाधन विभाग से प्रति हस्ताक्षरित Quarterly Physical & Financial Target प्रतिवेदन को संलग्न किया जा रहा है।

अनु0-यथोक्ता।

विश्वासभाजन

25/8/2020

अधीक्षण अभियन्ता

मुख्यालय अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

25/8/20

राज्य जल संसाधन विभाग
PMKSY (HKP) अन्तर्गत 66 Smi योजनाओं का Quarterly Target प्रतिवेदन

(सित्त वर्ष में)

क्र. सं.	विवरण	योजनाओं का नाम	विचार्य अंश (है. मी.)	वर्षा विचार्य अंश (है. मी.)	उपस्थित वर्षा (है. मी.)	अंश अंश	वित्तिय 2020-21 का संग्रहीत अंश	Quarterly Target of F.Y 2020-21												अवधि
								1st		2nd		3rd		4th						
								Physical %	Financial (in lakh)	Physical %	Financial (in lakh)	Physical %	Financial (in lakh)	Physical %	Financial (in lakh)					
1	अवधि	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	अवधि	उपस्था (संस्था) से तीन मंत्रालयों पर सुशासन विभाग का निर्माण कार्य	180	160	54.238	27.252	26.986	100	26.986	-	-	-	-	-	-	पूर्ण				
2	अवधि	राजधानी प्रदेश में वल्लभ मंद (02 केन्द्र शंकर) विचार्य योजना का निर्माण कार्य	190	190	38.664	13.014	25.650	100	25.650	-	-	-	-	-	-	पूर्ण				
3	अवधि	अधिका प्रमाणिक या में वल्लभ मंद (03 केन्द्र शंकर) विचार्य योजना का निर्माण कार्य	216	200	67.444	34.190	33.254	100	33.254	-	-	-	-	-	-	पूर्ण				
4	अवधि	द्वयार-प्रदेश विचार्य योजना का निर्माण कार्य	550	0	216.526	0.000	216.526	60	129.916	10	21.653	10	21.653	20	43.305	कार्य-प्रगति की प्रतिक्रिया में				
5	अवधि	द्वयार-प्रदेश विचार्य योजना का निर्माण कार्य	200	0	137.663	0.000	137.663	-	-	-	-	40	55.065	60	82.598	कार्य-प्रगति की प्रतिक्रिया में				
6	अवधि	विचार्य में 03 केन्द्र शंकर का निर्माण कार्य	190	0	70.639	0.000	70.639	-	-	-	-	40	28.256	60	42.384	कार्य-प्रगति की प्रतिक्रिया में				
7	अवधि	शंकर में 02 केन्द्र शंकर निर्माण कार्य	170	0	50.990	0.000	50.990	60	30.594	10	5.099	10	5.099	20	10.198	कार्य-प्रगति में				
8	अवधि	प्रदेश-प्रदेश आर प्रवेश में 03 केन्द्र शंकर का निर्माण कार्य	140	0	66.370	0.000	66.370	-	-	-	-	40	26.548	60	39.822	कार्य-प्रगति की प्रतिक्रिया में				
9	अवधि	द्वयार में 02 केन्द्र शंकर का निर्माण कार्य	170	0	45.213	0.000	45.213	-	-	-	-	40	18.085	60	27.128	कार्य-प्रगति की प्रतिक्रिया में				
10	अवधि	द्वयार-प्रदेश आर प्रवेश में 01 केन्द्र शंकर का निर्माण कार्य	110	0	45.969	0.000	45.969	-	-	-	-	40	18.388	60	27.581	कार्य-प्रगति की प्रतिक्रिया में				
11	अवधि	द्वयार प्रदेश विचार्य योजना का निर्माण कार्य	160	0	109.250	17.382	91.868	70	64.308	15	13.780	15	13.780	-	-	कार्य-प्रगति में				
12	अवधि	द्वयार प्रदेश विचार्य योजना का निर्माण कार्य	120	75	92.427	25.742	66.685	90	60.017	10	6.669	-	-	-	-	कार्य-प्रगति में				
13	अवधि	द्वयार प्रदेश विचार्य योजना का निर्माण कार्य	160	100	193.770	48.950	144.820	55	79.651	15	21.723	10	14.482	20	28.964	कार्य-प्रगति में				
14	अवधि	द्वयार प्रदेश विचार्य योजना का निर्माण कार्य	9	50	16.357	0.000	16.357	60	9.814	10	1.636	10	1.636	20	3.271	कार्य-प्रगति में				
15	अवधि	द्वयार प्रदेश विचार्य योजना का निर्माण कार्य	270	185	328.331	106.967	221.364	70	154.955	15	33.205	15	33.205	-	-	कार्य-प्रगति में				
16	अवधि	द्वयार प्रदेश विचार्य योजना का निर्माण कार्य	160	160	138.045	24.446	113.599	80	90.879	20	22.720	-	-	-	-	कार्य-प्रगति में				
17	अवधि	द्वयार प्रदेश विचार्य योजना का निर्माण कार्य	50	45	29.209	8.428	20.781	90	18.703	10	2.078	-	-	-	-	कार्य-प्रगति में				
18	अवधि	द्वयार प्रदेश विचार्य योजना का निर्माण कार्य	100	80	102.680	0.000	102.680	80	82.144	20	20.536	-	-	-	-	कार्य-प्रगति में				
19	अवधि	द्वयार प्रदेश विचार्य योजना का निर्माण कार्य	150	0	84.434	0.000	84.434	60	50.660	10	8.443	10	8.443	20	16.887	कार्य-प्रगति में				
20	अवधि	द्वयार प्रदेश विचार्य योजना का निर्माण कार्य	80	0	95.479	0.000	95.479	60	57.287	10	9.548	10	9.548	20	19.096	कार्य-प्रगति में				
21	अवधि	द्वयार प्रदेश विचार्य योजना का निर्माण कार्य	40	28	49.728	9.420	40.308	70	28.216	15	6.046	15	6.046	-	-	कार्य-प्रगति में				
22	अवधि	द्वयार प्रदेश विचार्य योजना का निर्माण कार्य	50	30	58.538	11.210	47.328	70	33.130	15	7.099	15	7.099	-	-	कार्य-प्रगति में				
23	अवधि	द्वयार प्रदेश विचार्य योजना का निर्माण कार्य	70	35	87.353	15.462	71.891	40	28.756	20	14.378	20	14.378	20	14.378	कार्य-प्रगति में				
24	अवधि	द्वयार प्रदेश विचार्य योजना का निर्माण कार्य	40	35	47.908	12.573	35.335	82	28.975	18	6.360	-	-	-	-	कार्य-प्रगति में				
25	अवधि	द्वयार प्रदेश विचार्य योजना का निर्माण कार्य	40	35	44.416	19.985	24.431	90	21.988	10	2.443	-	-	-	-	कार्य-प्रगति में				

Quarterly Target of F.Y. 2020-21

क्र.सं.	विभाग	कार्यक्रम का नाम	प्रस्तावित व्यय (₹ 000)	प्रस्तावित व्यय (₹ 000)	प्रस्तावित व्यय (₹ 000)	अनुमानित व्यय	वर्षांतक 2020-21 का प्रस्तावित व्यय	Quarterly Target of F.Y. 2020-21												संग्रहीत
								1st		2nd		3rd		4th		17				
								Physical %	Financial (in lakh)	Physical %	Financial (in lakh)	Physical %	Financial (in lakh)	Physical %	Financial (in lakh)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
26	बाका	श्रीरंग आरंभ योजना का जीर्णोद्धार कार्य	50	45	63,208	10,150	53,058	90	47,752	10	5,306	-	-	-	-	कार्य प्रगति में				
27	बाका	श्रीरंग आरंभ योजना/श्रीरंग योजना का जीर्णोद्धार कार्य	40	0	47,773	0,000	47,773	60	28,664	10	4,777	10	4,777	20	9,555	कार्य प्रगति में				
28	बाका	दशरथ आरंभ योजना का जीर्णोद्धार कार्य	70	0	98,157	0,000	98,157	-	-	-	-	40	39,263	60	58,894	कार्यान्वयन की प्रक्रिया में				
29	बाका	मधुर आरंभ योजना का जीर्णोद्धार कार्य	60	0	72,713	0,000	72,713	60	43,628	10	7,271	10	7,271	20	14,543	कार्य प्रगति में				
30	बाका	नारायण आरंभ योजना का जीर्णोद्धार कार्य	50	0	67,932	0,000	67,932	-	-	-	-	40	27,173	60	40,759	कार्यान्वयन की प्रक्रिया में				
31	नया	श्रीरंग आरंभ योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	51	51	39,756	10,538	29,218	100	29,218	-	-	-	-	-	-	पूर्ण				
32	नया	श्रीरंग आरंभ योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	46	46	36,264	9,403	26,861	90	24,175	10	2,686	-	-	-	-	कार्य प्रगति में				
33	नया	श्रीरंग आरंभ योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	60	60	47,093	12,898	34,195	100	34,195	-	-	-	-	-	-	पूर्ण				
34	नया	श्रीरंग आरंभ योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	228	228	121,539	38,505	83,034	92	76,391	8	6,643	-	-	-	-	कार्य प्रगति में				
35	नया	श्रीरंग आरंभ योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	266	266,00	216,910	71,033	145,877	90	131,289	10	14,588	-	-	-	-	कार्य प्रगति में				
36	नया	श्रीरंग आरंभ योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	248	248	174,843	56,688	118,155	90	106,340	10	11,816	-	-	-	-	कार्य प्रगति में				
37	नया	श्रीरंग आरंभ योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	280	280	233,440	76,971	156,469	90	140,822	10	15,647	-	-	-	-	कार्य प्रगति में				
38	नया	श्रीरंग आरंभ योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	89	0	66,770	0,000	66,770	-	-	-	-	40	26,708	60	40,062	कार्यान्वयन की प्रक्रिया में				
39	नया	श्रीरंग आरंभ योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	164	0	36,270	0,000	36,270	-	-	-	-	40	14,508	60	21,762	कार्यान्वयन की प्रक्रिया में				
40	नया	श्रीरंग आरंभ योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	196	0	178,547	0,000	178,547	-	-	-	-	40	71,419	60	107,128	कार्यान्वयन की प्रक्रिया में				
41	नया	श्रीरंग आरंभ योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	307	0	275,710	0,000	275,710	-	-	-	-	40	110,284	60	165,426	कार्यान्वयन की प्रक्रिया में				
42	नया	श्रीरंग आरंभ योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	173	0	144,936	0,000	144,936	60	86,962	10	14,494	10	14,494	20	28,987	कार्य प्रगति में				
43	नया	श्रीरंग आरंभ योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	313	0	213,692	0,000	213,692	-	-	-	-	40	85,477	60	128,215	कार्यान्वयन की प्रक्रिया में				
44	नया	श्रीरंग आरंभ योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	760	0	271,910	0,000	271,910	-	-	-	-	40	108,764	60	163,146	कार्यान्वयन की प्रक्रिया में				
45	नया	श्रीरंग आरंभ योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	1680	1200	708,040	239,558	468,482	70	327,938	15	70,272	15	70,272	-	-	कार्य प्रगति में				
46	नया	श्रीरंग आरंभ योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	80	0	55,348	0,000	55,348	-	-	-	-	40	22,139	60	33,209	कार्यान्वयन की प्रक्रिया में				
47	नया	श्रीरंग आरंभ योजना का जीर्णोद्धार कार्य	60	60	97,149	21,136	76,013	100	76,013	-	-	-	-	-	-	पूर्ण				
48	नया	श्रीरंग आरंभ योजना का जीर्णोद्धार कार्य	120	90	77,079	17,462	59,617	100	59,617	-	-	-	-	-	-	पूर्ण				
49	नया	श्रीरंग आरंभ योजना का जीर्णोद्धार कार्य	78	78	64,600	22,145	42,455	90	38,210	10	4,246	-	-	-	-	कार्य प्रगति में				

2

8

क्र.सं.	विवरण	योजना का नाम	प्रस्तावित राशि (₹ मं.)	शुद्ध राशि (₹ मं.)	प्रस्तावित कीमत (₹ मं.)	अवशेष राशि (₹ मं.)	वित्तिय वर्ष 2020-21 का अनुमानित राशि	Quarterly Target of F.Y 2020-21				अवशेष				
								1st	2nd	3rd	4th					
								Physical %	Financial (in lakh)	Physical %	Financial (in lakh)	Physical %	Financial (in lakh)	Physical %	Financial (in lakh)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	पर्यटन	दशम आर-वर्द्धन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	96	80	95.830	32.473	63.557	55	34.846	10	6.336	10	6.336	25	15.839	कार्य प्रगति में
51	पर्यटन	पांचरा आर सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	30	0	19.920	0.000	19.920	60	11.952	10	1.992	10	1.992	20	3.984	कार्य प्रगति में
52	ग्राम	परमनी आर-वर्द्धन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार कार्य	30	30	30.918	13.912	17.006	90	15.305	10	1.701	-	-	-	-	पूर्ण
53	ग्राम	विजयाना भीमार आर-वर्द्धन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	223	223	114.444	28.031	86.413	100	86.413	-	-	-	-	-	-	पूर्ण
54	ग्राम	झुनडी आर-वर्द्धन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	240	240	146.689	69.404	77.285	90	69.556	10	7.728	-	-	-	-	कार्य प्रगति में
55	ग्राम	गुजरी आर-वर्द्धन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	593	368	420.410	51.799	368.611	75	276.458	15	55.292	10	36.861	-	-	कार्य प्रगति में
56	ग्राम	देवा कुंआ आर-वर्द्धन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	286	286	188.669	49.079	139.590	85	118.652	15	20.939	-	-	-	-	कार्य प्रगति में
57	ग्राम	अनंददा आर-वर्द्धन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	610	610	498.377	232.603	265.774	75	199.330	15	39.866	10	26.577	-	-	कार्य प्रगति में
58	ग्राम	देवा आर-वर्द्धन सिंचाई योजना के पुनरुद्धार कार्य	440	440	297.165	105.105	192.060	78	149.807	10	19.206	12	23.047	-	-	कार्य प्रगति में
59	ग्राम	परमनी आर-वर्द्धन सिंचाई योजना का अवशेष (विभिन्न) कार्य	1650	1050	757.350	249.893	507.457	35	177.610	15	76.119	15	76.119	35	177.610	कार्य प्रगति में
60	ग्राम	परमनी आर-वर्द्धन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	47	47	73.992	30.599	43.393	85	36.884	15	6.509	-	-	-	-	कार्य प्रगति में
61	ग्राम	केमारी आर-वर्द्धन योजना के पुनरुद्धार कार्य	400	400	207.970	87.988	119.982	75	89.987	15	17.997	10	11.998	-	-	कार्य प्रगति में
62	ग्राम	गंगाधारा आर-वर्द्धन योजना के पुनरुद्धार कार्य	400	400	149.500	16.101	133.399	88	117.391	12	16.008	-	-	-	-	कार्य प्रगति में
63	ग्राम	दशम भीरमपुर आर-वर्द्धन सिंचाई योजना के मरम्मत कार्य	600	0	283.710	0.000	283.710	60	170.226	10	28.371	10	28.371	20	56.742	कार्य प्रगति में
64	ग्राम	सोनार भीरमपुर आर-वर्द्धन सिंचाई योजना का मरम्मत कार्य	450	0	277.910	0.000	277.910	60	166.746	10	27.791	10	27.791	20	55.582	कार्य प्रगति में
65	ग्राम	पैसा भीरमपुर आर-वर्द्धन सिंचाई योजना का मरम्मत कार्य	690	0	398.963	0.000	398.963	60	239.378	10	39.896	10	39.896	20	79.793	कार्य प्रगति में
66	ग्राम	अकुरिया गाँव / पईन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	109	0	54.071	0.000	54.071	60	32.443	10	5.407	10	5.407	20	10.814	कार्य प्रगति में
कुल			15978	8234	9697.208	1928.495	7768.713	60	4300.079	10	732.318	10	1168.655	20	1567.662	


 मुख्य अभियंता
 तम्रु जल संसाधन विभाग, भागलपुर

तम्रु जल संसाधन विभाग, पटना
 मुख्य अभियंता
 91181020

तम्रु जल संसाधन विभाग
 प्रहियंता
 साधव
 बिहार

लघु जल संसाधन विभाग

PMKSY (HKKP) अन्तर्गत 66 Smi योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन दिनांक-30.06.2020 तक

(राशि लाख में)

क्र० सं०	जिला	योजना का नाम	सिंचाई राशियाँ	सृजित सिंचाई राशियाँ	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय	कुल व्यय	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	योजना की स्थिति	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	SC/ST लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	सृजित रोजगार (कार्य दिवस)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	अरवल	खरसा (पीहसा) से तीन थ्रू-शेड्डर एवम् सुधारकक दिवाला का निर्माण कार्य	180	160	54.238	18.119	9.133	27.252	50%	100%	पूर्ण	775	175	310
2	अरवल	तलकला पईन में स्टाईस गेट (02 वेन्ट शेड्डर) सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	190	190	38.664	10.893	2.121	13.014	34%	100%	पूर्ण	1075	275	300
3	अरवल	जमरा ग्रामीण पंच में स्टाईस गेट (03 वेन्ट शेड्डर) सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	216	200	67.444	22.732	11.458	34.190	51%	100%	पूर्ण	900	20	320
4	अरवल	इंजारे आहर-पईन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	550	0	216.526	0.000	0.000	0.000			कार्य प्रगति में			
5	अरवल	दुस्तीयाना नाला (कवाल कुबडी) पर 02 वेन्ट करस्टेड शेड्डर का निर्माण कार्य	200	0	137.663	0.000	0.000	0.000			कार्यान्वयन की प्रक्रिया में			
6	अरवल	मिनापुर में 03 वेन्ट शेड्डर का निर्माण कार्य	190	0	70.639	0.000	0.000	0.000			कार्यान्वयन की प्रक्रिया में			
7	अरवल	पैनपुर में 02 वेन्ट शेड्डर निर्माण कार्य	170	0	50.990	0.000	0.000	0.000			कार्य प्रगति में			
8	अरवल	महावीरराज आहर पईन में 03 वेन्ट शेड्डर का निर्माण कार्य	140	0	66.370	0.000	0.000	0.000			कार्यान्वयन की प्रक्रिया में			
9	अरवल	सरवरपुर में 02 वेन्ट शेड्डर का निर्माण कार्य	170	0	45.213	0.000	0.000	0.000			कार्यान्वयन की प्रक्रिया में			
10	अरवल	देलखडा आहर पईन में 01 वेन्ट शेड्डर का निर्माण कार्य	110	0	45.969	0.000	0.000	0.000			कार्यान्वयन की प्रक्रिया में			
11	औरंगाबाद	बरहेटा पईन सिंचाई योजना का निर्माण कार्य।	160	0	109.250	0.000	17.382	17.382	16%	70%	कार्य प्रगति में	800	120	360
12	औरंगाबाद	बेती नाला एवं खैरा आहर पईन योजना का पुनर्स्थापन जीर्णोद्धार एवं प्रथमति कार्य।	120	75	92.427	0.000	25.742	25.742	28%	90%	कार्य प्रगति में			
13	औरंगाबाद	कानीदा पईन सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन जीर्णोद्धार एवं प्रथमति कार्य।	160	100	193.770	11.690	37.260	48.950	25%	55%	कार्य प्रगति में	1500	410	270
14	औरंगाबाद	करसा थाला पोखर सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य।	8.5	50	16.357	0.000	0.000	0.000	0%	60%	कार्य प्रगति में			
15	औरंगाबाद	बूठा बूठी पईन योजना का निर्माण कार्य।	270	185	328.331	106.967	0.000	106.967	33%	70%	कार्य प्रगति में	5500	1900	720
16	औरंगाबाद	बनौरा पईन सिंचाई योजना का दृष्टर जीर्णोद्धार कार्य।	160	160	138.045	24.446	0.000	24.446	18%	80%	कार्य प्रगति में	1150	195	480

क्र.सं.	जिला	योजना का नाम	सिंचाई धरणा	सूचित सिंचाई धरणा	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय	कुल व्यय	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	योजना की स्थिति	लगायित व्ययित की संख्या	SC/ST लगायित व्ययित की संख्या	सूचित क्षेत्रों में (कार्य दिग्दर्शक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	औरंगाबाद	धीरवरा आहर सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य।	50	45	29.209	8.428	0.000	8.428	29%	90%	कार्य प्रगति में	1350	235	450
18	औरंगाबाद	अरई आहर सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य।	100	80	102.680	0.000	0.000	0.000	0%	80%	कार्य प्रगति में			
19	औरंगाबाद	तखर आहर पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य।	150	0	84.434	0.000	0.000	0.000			कार्य प्रगति में			
20	औरंगाबाद	अरई आहर तांलाव सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य।	80	0	95.479	0.000	0.000	0.000			कार्य प्रगति में			
21	बाका	धर्म सागर बांध आहर का जीर्णोद्धार कार्य	40	28	49.728	0.000	9.420	9.420	19%	70%	कार्य प्रगति में			
22	बाका	हरना आहर-पईन का जीर्णोद्धार कार्य	50	30	58.538	0.000	11.210	11.210	19%	70%	कार्य प्रगति में			
23	बाका	अहरा ग्राम में आहर-पईन का जीर्णोद्धार कार्य	70	35	87.353	0.000	15.462	15.462	18%	40%	कार्य प्रगति में			
24	बाका	पुरुनतार ग्राम में पोखर का जीर्णोद्धार कार्य	40	35	47.908	9.775	2.798	12.573	26%	82%	कार्य प्रगति में			
25	बाका	बदकी आहर योजना का जीर्णोद्धार कार्य	40	35	44.416	15.225	4.760	19.985	45%	90%	कार्य प्रगति में			
26	बाका	भोला आहर योजना का जीर्णोद्धार कार्य	50	45	63.208	0.000	10.150	10.150	16%	90%	कार्य प्रगति में			
27	बाका	खिरकी आहर पईन/पोखर योजना का जीर्णोद्धार कार्य	40	0	47.773	0.000	0.000	0.000			कार्य प्रगति में			
28	बाका	बलावर आहर योजना का जीर्णोद्धार कार्य	70	0	98.157	0.000	0.000	0.000			कार्य प्रगति में			
29	बाका	गहुरा आहर योजना का जीर्णोद्धार कार्य	60	0	72.713	0.000	0.000	0.000			कार्य प्रगति में			
30	बाका	नवाडीह आहर योजना का जीर्णोद्धार कार्य	50	0	67.932	0.000	0.000	0.000			कार्य प्रगति में			
31	गया	नीला आहर-पईन सिंचाई योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	51	51	39.756	7.078	3.460	10.538	27%	100%	पूर्ण	1210	510	320
32	गया	भोरहर आहर-पईन सिंचाई योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	46	46	36.264	6.457	2.946	9.403	26%	90%	कार्य प्रगति में	1182	482	340
33	गया	झौर आहर-पईन सिंचाई योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	60	60	47.093	8.384	4.514	12.898	27%	100%	पूर्ण	1420	594	370
34	गया	नया पूर्वी आहर-पईन सिंचाई योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	228	228	121.539	21.642	16.863	38.505	32%	92%	कार्य प्रगति में	9730	3030	1020

