

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

संसाधन-लघुजल-संसाधन-PMKSY-08/19-1486(मौ) /पटना, दिनांक-23/7/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

निदेशक प्रबोधन निदेशालय,
केन्द्रीय जल आयोग, पटना।

विषय:- PMKSY योजनाओं के Status Report के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-548, दिनांक-15.05.20

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में लघु जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा PMKSY तथा AIBP के अंतर्गत क्रियान्वित एवं Ongoing योजनाओं का Status Report संलग्न किया जा रहा है।

इस Status Report में निम्नांकित योजनाओं की सूचनायें हैं:-

- 1- PMKSY (HKKP) के अंतर्गत 47 SMI योजनायें
- 2- PMKSY (HKKP) के अंतर्गत 27 SMI योजनायें
- 3- PMKSY (HKKP) के अंतर्गत 66 SMI योजनायें
- 4- AIBP के अंतर्गत क्रियान्वित 129 योजनायें।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन
27/7/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

Status Report of PMKSY Schemes under MWRD, Bihar

1. 129 AIBP Schemes :-

(i) No of Schemes	:-	129
(ii) No of Districts	:-	02
(iii) Estimated Cost	:-	209.0643 Crores
(iv) Total Work done	:-	139.8344 Crores
(v) Central Share on work done	:-	125.85096 Crores
(vi) CA released	:-	108.9342 Crores
(vii) Schemes Completed	:-	126
(viii) Schemes dropped	:-	03
(ix) Total CCA	:-	56463 ha
(x) CCA Created	:-	54940 ha

2 1/2
23/7

(2) 47 PMKSY Schemes:-

- i) No of Schemes :- 47
- ii) No of Districts :- 4
- iii) Estimated cost :- 141.90978 Crores.
- iv) Central Share :- 85.14587 Crores.
- v) State Share :- 56.76391 Crores.
- vi) U.C sent :- 104.44923 Crores.
- vii) C.A released :- 54.7715 Crores.
- viii) Scheme completed :- 44
- ix) Ongoing Schemes :- 3
- x) Total C.C.A :- 21075 ha.
- xi) C.C.A created :- 18852 ha.
- xii) Time of completion :- 31/03/2021
- xiii) Request for E.O.T has been sent vide letter no:- 2447(Mo)

Dated:- 26/12/2019

27/12
23/12

(3) 27 PMKSY Schemes:-

- i) No of Schemes :- 27
- ii) No of Districts :- 5
- iii) Estimated cost :- 64.9335 Crores.
- iv) Work done :- 10.34422 Crores.
- v) Total Central Share :- 38.9601 Crores.
- vi) C.A released :- 6.255 Crores.
- vii) Total C.C.A :- 10112 ha.
- viii) C.C.A created :- 5124 ha.
- ix) U.C sent :- 10.34442 Crores.
- x) Completion Period :- 31/03/2021
- xi) Request for E.O.T has been sent vide letter no:- 1454(Mo)

Dated:- 20/07/2020

20/7
23/7

4. 66 Schemes :-

(i) No of Schemes	:-	66
(ii) No of Districts	:-	09
(iii) Estimated Cost	:-	96.97208 Crores
(iv) Work done	:-	19.28495 Crores
(v) Total Central Share	:-	58.1832 Crores
(vi) CA released	:-	11.82 Crores
(vii) U.C sent	:-	19.28495 Crores
(viii) Completion period	:-	31.03.2021
(ix) Total CCA	:-	15978 ha
(x) CCA Created	:-	8234 ha

27/4
23/7